

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI
REWIZYJNEJ RADY GMINY STARCZA
Z DN. 23.03.2012.

Porządek posiedzenia:

1. Kontrola zadań inwestycyjnych
2. Kontrola przetargów

Ad 1 Wydatki inwestycyjne gminy Starcza n. 2011r. wyniosły:

1. Budowa ujęcia wody w Olepaczce

plan: 12.300,00

wykonanie: 10.000,00
konceptja rozbudowy

2. Budowa wodociągu na osiedlu w Łysiu

plan: 45.000zł

wykonanie: 35.800,00

3. Budowa boiska rekreacyjnego w m. Rudnik Mały

plan: 18.707,00
12.943,00

wykonanie: 31.680

4. Budowa placu zabaw i boiska rekreacyjnego
w m. Łysiec

plan: 23.548,00

wykonanie: 23.548,00

5. Odbudowa przepustów i udrożnienie rowu w m. Wtasna

plan: 55.720,00

wykonanie: 55.719,00

6. Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w
m. Starcza, ul. Sekoma

plan: 21.108,00

wykonanie: 20.910,00

7. Dotacje dla powiatu na drogę Miłnek - Łysiec

plan: 100.000,00

wykonanie: 100.000,00

8. Przebudowa drogi gminnej, ul. Nadrzeczna

plan: 1.377.529,00

wykonanie: 1.377.528,06

dofinansowanie: z budżetu państwa 688.700,00, z parafu 100.000,00

9. Odbudowa przepustów drogi i odwołanie rowu
w m. Rudnik Mały

plan: 43.300,00

wykonanie: 43.296,00

środki od Wojewody Śląskiego w kwocie 34.636,00

10. Budowa ścieżki pieszo-motorowej do szkoły

plan: 7.405,00

wykonanie: 7.699,80

11. Budowa ścieżki pieszo-motorowej w m. Rudnik Mały

plan: 30.670,00

wykonanie: 24.000,00

(projekt budowy i studium wyk.)

12. E - powiat częstochowski

plan: 176.295,59

wykonanie: 167.522,38

dotacja 109.432,70

13. Dotacje dla OSP Rudnik Mały

plan: 65.000,00

wykonanie: 64.998,00

karosacja samochodu

14. Termomodernizacja szkoły

plan: 10.995,00

wykonanie: 10.995,00

opracowanie dokumentacji projektowej
oraz aktualizacja studium wykonalności

15. System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

plan: 3.432,00

wykonanie: 3.431,25

16. Ogrózenie wokół smietnicy we Wtasnej

plan: 12.918,00

wykonanie: 12.900,00

17. Budowa boiska szklanego w Starczy

plan: 51.600,00

wykonanie: 51.180,00

18. Docieplenie i ogrodzenie budynku zapełnia basen sportowego

plan: 20.000,00

wykonanie: 19.680,00

19. Budowa wodociągu Łyńiec i kanalizacji Stansa

plan: 238.606,00

wykonanie: 236.664,75

w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 177.498,00

Plan wydatków na 2011r. - 2.327.406,59

wykonanie - 2.297.561,24 , tj. 98,72%

Ad. 2

W 2011r. odbył się jeden przetarg:


Przebudowa drogi gminnej (ul. Nadmecznej) w miejscowości Własna od skrzyżowania z drogą gminną (ul. Stawarz) do granicy z gminą Głamienica Polska.

Z otrzymaniu złożonych ofert Komisja przetargowa, firma "Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe + POLMAX", która zachowała najniższą cenę:


1.099.059,38 zł netto / 1.351.843,04 zł brutto.

Na tym protokół zakończono i podpisano:


- Borek Witold




- Baudzik Piotr




- Górajec Jadwiga




- Kuziorowicz Wanda



- Miglus Janina



- Nowak Andrzej



- Lemie Marian

